



OBRAS PARALISADAS 2017

EM PERNAMBUCO COM VALORES ACIMA DE R\$ 20 MILHÕES

VISÃO GERAL

R\$ 6,26 BI
R\$ 1,90 BI

33% PAGO

- ▶ Valor obras paralisadas ■ R\$ 6,26 BI
- ▶ Valor Pago ■ R\$ 1,90 BI
(Recursos despendidos sem entrega final para a sociedade)
- ▶ Número de contratos com obras paralisadas ■ 1547
- ▶ GOVERNO DO ESTADO
 - VALOR DAS OBRAS: 3,9 BI
 - VAL. PAGO: 1,028 BI
- ▶ PREFEITURAS S/RECIFE
 - VALOR DAS OBRAS: 1,29 BI
 - VAL. PAGO: 501 MI
- ▶ RECIFE
 - VALOR DAS OBRAS: 1,01 BI ■ 68 OBRAS
 - VAL. PAGO: 362 MI
- ▶ COPA DO MUNDO
 - VALOR DAS OBRAS: 825,4 MI
 - VAL. PAGO: 424,3 MI

GERAL

INÍCIO
06.09.2011
PRAZO
26.08.2013
VALOR DA OBRA
■ 279 MI

DRAGAGEM CANAL
ACESSO SUAPE
VALOR PAGO
197 MILHÕES

INÍCIO
22.08.2012
PRAZO
05.05.2016
VALOR DA OBRA
■ 206 MI

CANAL DO FRAGOSO E
VIA METROPOLITANA NORTE
(2 CONTRATOS)
VALOR PAGO
51 MILHÕES

INÍCIO
20.11.2013
PRAZO

VALOR DA OBRA
■ 216 MI

OBRA DA COPA
MELHORAMENTOS, ADEQUAÇÃO
E IMPLANTAÇÃO
BRT NA BR-101
VALOR PAGO
R\$ 3,6 MILHÕES
MIN.TRANSPORTES : LIBERADO R\$ 125 MI

INÍCIO
27.11.2011
PRAZO
17.12.2014
VALOR DA OBRA
■ 101,4 MI

IMPLANTAÇÃO HIDROVIA
RIO CAPIBARIBE
VALOR PAGO
7,4 MILHÕES

INÍCIO
01.12.2011
PRAZO
24.05.2013
VALOR DA OBRA
■ 187,3 MI

OBRA DA COPA
CORREDOR
NORTE-SUL
VALOR PAGO
R\$ 169 MILHÕES
CONVÊNIO CAIXA

INÍCIO
10.10.2013
PRAZO
02.06.2015
VALOR DA OBRA
■ 114 MI

REFORÇO ADUTORA
DO OESTE
VALOR PAGO
R\$ 22 MILHÕES

INÍCIO
01.12.2011
PRAZO
24.07.2013
VALOR DA OBRA
■ 168,6 MI

OBRA DA COPA
CORREDOR
LESTE-OESTE
VALOR PAGO
R\$ 84,5 MILHÕES
CONVÊNIO CAIXA

INÍCIO
03.10.2011
PRAZO
26.03.2013
VALOR DA OBRA
■ 163 MI

OBRA DA COPA
RAMAL CIDADE
DA COPA
VALOR PAGO
R\$ 151 MILHÕES
CONVÊNIO CAIXA

VALORES DAS PRINCIPAIS OBRAS PARALISADAS

RECIFE

- ▶ IMPLANTAÇÃO DAS 7 ESTAÇÕES FLUVIAIS
 - INÍCIO: 01.08.2013 PRAZO: 16.01.2015
 - VALOR DA OBRA : R\$ 94,9 MILHÕES
 - VALOR PAGO NÃO INFORMADO
- ▶ AMPLIAÇÃO DO SES DE RECIFE-PROEST 1
 - INÍCIO: 09.01.2012 PRAZO: 09.07.2014
 - VALOR DA OBRA : R\$ 65,6 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 205 MILHÕES

- ▶ IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO U E S 03, 04, 08, 17, 19, 20 E 21
 - INÍCIO: 23.05.2012 PRAZO: 28.01.2016
 - VALOR DA OBRA : R\$ 54,9 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 2 MILHÕES
- ▶ OBRA PONTE DO MONTEIRO
 - INÍCIO: 23.05.2012 PRAZO: 30%
 - VALOR DA OBRA : R\$ 53,4 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 16 MILHÕES

- ▶ GINÁSIO POLIESPORTIVO GERALDÃO
 - INÍCIO: 15.07.2013 PRAZO: 92%
 - VALOR DA OBRA : R\$ 43 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 32 MILHÕES
- ▶ SANEAMENTO INTEGRADO DO CORDEIRO
 - INÍCIO: 07.03.2008 PRAZO: 29.08.2009
 - VALOR DA OBRA : R\$ 122 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 19 MILHÕES

- ▶ URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE
 - INÍCIO: 26.08.2010 PRAZO: 26.03.2011
 - VALOR DA OBRA : R\$ 50,3 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 5,9 MILHÕES
- ▶ INFRA.DE REDE NOS BAIRROS DA ZONA NORTE
 - INÍCIO: 03.12.2012 PRAZO: 26.05.2014
 - VALOR DA OBRA : R\$ 48,3 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 7,4 MILHÕES

- ▶ DRAGAGEM DO RIO BEBERIBE
 - INÍCIO: 06.06.2013 PRAZO: 31.07.2014
 - VALOR DA OBRA : R\$ 44,8 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 19,7 MILHÕES
- ▶ REF. E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
 - INÍCIO: 23.07.2012 PRAZO: 14.01.2014
 - VALOR DA OBRA : R\$ 36,5 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 20,6 MILHÕES

- ▶ PARQUE CAIARA E APIUCOS
 - INÍCIO: 08.06.2011 PRAZO: 05.12.2012
 - VALOR DA OBRA : R\$ 35,080 MILHÕES
 - VALOR PAGO R\$ 34 MILHÕES

LEGENDA

- ▶ L : RITMO LENTO P : PARALISADA R : CONTRATO RESCINDIDO
- ▶ SES: SISTEMA DE ESGAMENTO SANITÁRIO